

## Raport privind executarea contractelor de achiziții întocmite în urma procedurilor de achiziție

**în perioada a nouă luni, anul 2017**

Nr.	Nr. și tipul procedurii	Obiectul achiziției	Contracte încheiate	Suma contractului inclusiv TVA	Termeni de executare	Valoarea Executării, lei	Cauzele neexecutării	Reclamații înaintate, sancțiuni aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
1.	Licitație publică , <b>nr. 16/02620 din</b> 04.11.2016	Reutilizarea sistemului de încălzire a gimnaziului din s.Tabara, rl Orhei.	Nr. 16/02620/001 din 22.11.2016 S.C. CLIMATEC S.R.L.	1461524.06	Opt luni de la primire ordinului Anul 2016-2017	1461524,06	-	-	executat conform graficului Executat 100%
2.	COP nr. 16/03769 din 05.01. 2017	Servicii de publicitate	Nr.13 din 12.01.2017 P.P.Ziarul "Opinia Liberă" S.R.L.	150000,00	Anul 2017	108000,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (72% executat)
3.	COP , Nr.17/00039 din 16. 01.2017	Produse petroliere pentru anul 2017	Nr.18 din 24.01.2017 SRL Lukoil Moldova	252660,00	Anul 2017	194312	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (76,9 % executat)
4.	COP , Nr.17/00031 din 19.01. 2017	servicii de întreținere a spatiilor verzi	Nr. 25 din 30.01.2017 BORINTEX S.R.L.	238829,39	Anul 2017	184803,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (77 % executat)
5.	COP nr. 17/00023 din 19.01.2017	Termoizolarea pereților exteriori ai blocului școlii (gimnaziul din satul Biesti, rl Orhei)	Nr.30 din 10.02.2017 Renieur Cons S.R.L.	687244,84,00	6 luni de la primirea ordinului	687244,84	-	-	executat conform graficului (100 %)

6.	COP fără publicare din 28.02.2017	rechizite de birou	Nr. 43 din 09.03.2017 Îl Bragari Victor	41812,00	Anul 2017	14030	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 69%)
		rechizite de birou	Nr. 44 din 09.03.2017 IDIT Prosperum SRL	14802,25		705,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 5%)
		rechizite de birou	Nr. 45 din 09.03.2017 Îl Cotuna R.A.	73681,00		24328,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 87%)
7.	Licitație publică nr. Nr.17/00474 din "06.03. 2017	Construcția gazoductului branșament de la s.lvancea spre s.Furceni-Brănești-Trebujeni	Nr.48 din 16.03.2017 SRL Polimer Gaz Conducte	16019272,07	8 luni de la primirea ordinului	15070000	-	-	Executat - 94 %
8.	COP fără publicare din 07.03.2017	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și a rețelelor de canalizare la Comisariatul Militar Orhei	Nr.49 din 17.03.2017 COOP Remontnic	237313,00	2 luni de la primirea ordinului	237313,00	-	-	executat conform graficului Executat-100%
9.	Dintr-o singură sursă Din 20.03.2016	Polițe de asigurare obligatorie de asistență medicală	Nr. 50 din 21.03.2016 Compania Națională de Asigurări în Medicină	101400,00	Anul 2017	101400,00	-	-	Executat 100%
10.	COP Nr.17/00913 din 13.04.2017	Renovarea rețelei electrice la Gimnaziul din s.Trebujeni r-l Orhei	Nr.56 din 10.05.2017 SRL Neoenerg - Construct	274730,5	2 luni de la primirea ordinului de începere	274730,5	-	-	executat conform graficului Executat 100%
11.	COP nr. 17/01365 din 05.05.2017	Reparația sistemului de încălzire la gimnaziul Mălăiești,	NR.62 din 06.06.2017 SRL Camonir	219990,61	3 luni de la primirea ordinului de	219990,61			Executat 100% conform graficului

		rl.Orhei			începere				
12.	COP nr. 17/01383 din 05.05.2017	Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic On.Ghibu din or.Orhei	Nr.61 din 06.06.2017 SRL Tinichigiu	293743,00	3 luni de la primirea ordinului de începere	293743,00			Executat 100% în termen
13.	Licitație publică Nr. nr. 17/01524 din 19.05.2017	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	Nr.68 din 29.06.2017 SRL Pultusk Invest	913454,13	3 luni de la primirea ordinului de începere	849965,86	Acord de micșorare-63488 lei	-	Executat 100 %
			Nr.70 din 29.06.207 SRL Genesis International	1260585,82		1260585,82			Executat 100 % conform graficului
			Nr.71 din 29.06.2017 SRL Genesis International	1361296,99		1361296,99			Executat 100 % conform graficului
			Nr.72 din 29.06.2017 SRL Genesis International	660082,98		660082,98			Executat 100 % conform graficului
			Nr.69 din 26.06.2017 SRL Credo Industry	659331,15		659331,15			Executat 100 % conform graficului
14.	COP nr. 17/01758 din 01.06.2017	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul Lucașeuca, rl.Orhei	Nr.67 din 28.06.2017 Coop Remontnic	1385592,00	4 luni de la primirea ordinului de începere	804000,00			Executat 58%, (blocul B)
15.	COP nr.17/01786 din 22.06.2017	Reparația birourilor si holului din incinta Consiliului raional Orhei	Nr.73 din 07.07.2017 SRL DSI Construct Grup	222776,37	2 luni de la primirea ordinului de începere	222776,37			Executat 100 %
16.	COP nr.17//02079 din 11.07.2017	" Reparatia capitală a acoperisului la gimnaziul Cucuruzeni	Nr.79 din 27.07.2017 Coop Remontnic	670967,00	3 luni de la primirea ordinului de începere	670967,00			Executat 100%

17.	LP nr.17/02165 cdin 21.07.2017	Servicii de întreținere a drumurilor publice locale	Nr.82 din 03.08.2017 CP Turvien	902099,00	Pe parcursul anului, la necesitate	815612,00			Executat 90%
18.	LP 17/02174 din 21.07.2017	Servicii de proiectare pentru „Construcția drumului L303, R 20 - Podgoreni - Zahoreni, km 0+000 – km 4+000 (ocolirea sectorului deformat de alunecări de teren)”	Nr.83 din 03.08.2017 SRL Simbo Proiect	523488,00	Pînă la 30.11.2017	523488			Executat 100% în conformitate cu contractul
19.	COP nr.17/02536 din 08.08.2017	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale (repetat lot.I)	Nr.84 din 18.08.2017 ÎI Raisa Cociug	259300,00	1 luni de la primirea ordinului de începere	259300,00			Executat 100%
			Nr.85 din 18.08.2017 ÎI Raisa Cociug	271165,00	1 luni de la primirea ordinului de începere	90000,00			Executat 30%
			Nr.86 din 18.08.2017 ÎI Raisa Cociug	297181,00	1 luni de la primirea ordinului de începere	297181,00			Executat 100%
			Nr.87 din 18.08.2017 ÎI Raisa Cociug	249356,00	1 luni de la primirea ordinului de începere	249356,00			Executat 100%
20.	LP 17/03081 din 22.09.2017	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale (L311R20-Podgoreni- Zahoreni).	Nr.96 din 05.10.2017 SRL Green Tiara	3455121,19	3 luni de la primirea ordinului de începere	250000,0			Executate în volum de 7 %