

## Raport privind executarea contractelor de achiziții întocmite în urma procedurilor de achiziție

**în perioada semestrului I, anul 2017**

Nr.	Nr. și tipul procedurii	Obiectul achiziției	Contracte încheiate	Suma contractului inclusiv TVA	Termeni de executare	Valoarea Executării, lei	Cauzele neexecutării	Reclamații înaintate, sancțiuni aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
1.	Licitație publică , <b>nr. 16/02620 din</b> 04.11.2016	Reutilizarea sistemului de încălzire a gimnaziului din s.Tabara, rl Orhei.	Nr. 16/02620/001 din 22.11.2016 S.C. CLIMATEC S.R.L.	1461524.06	Opt luni de la primire ordinului Anul 2016-2017	1003483,0	-	-	executat conform graficului Executat 100%
2.	COP nr. 16/03769 din 05.01. 2017	Servicii de publicitate	Nr.13 din 12.01.2017 P.P.Ziarul "Opinia Liberă" S.R.L.	150000,00	Anul 2017	72000,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (48% executat)
3.	COP , Nr.17/00039 din 16. 01.2017	Produse petroliere pentru anul 2017	Nr.18 din 24.01.2017 SRL Lukoil Moldova	252660,00	Anul 2017	117043,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (46 % executat)
4.	COP , Nr.17/00031 din 19.01. 2017	servicii de întreținere a spațiilor verzi	Nr. 25 din 30.01.2017 BORINTEX S.R.L.	238829,39	Anul 2017	100495,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (42 % executat)
5.	COP nr. 17/00023 din 19.01.2017	Termoizolarea pereților exteriori ai blocului școlii (gimnaziul din satul Biesti, rl Orhei)	Nr.30 din 10.02.2017 Renior Cons S.R.L.	687244,84,00	6 luni de la primirea ordinului	687244,84	-	-	executat conform graficului (100 %)

6.	COP fără publicare din 28.02.2017	rechizite de birou	Nr. 43 din 09.03.2017 Îl Bragari Victor	41812,00	Anul 2017	14030	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 33%)
		rechizite de birou	Nr. 44 din 09.03.2017 IDIT Prosperum SRL	14802,25		705,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 5%)
		rechizite de birou	Nr. 45 din 09.03.2017 Îl Cotuna R.A.	73681,00		24328,0	-	-	În proces de executare pe parcursul anului (executat 33%)
7.	Licitație publică nr. Nr.17/00474 din "06.03. 2017	Construcția gazoductului branșament de la s.lvancea spre s.Furceni-Brănești-Trebujeni	Nr.48 din 16.03.2017 SRL Polimer Gaz Conducte	16019272,07	8 luni de la primirea ordinului	9000056,83	-	-	Executat - 56 %
8.	COP fără publicare din 07.03.2017	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și a rețelelor de canalizare la Comisariatul Militar Orhei	Nr.49 din 17.03.2017 COOP Remontnic	237313,00	2 luni de la primirea ordinului	237313,00	-	-	executat conform graficului Executat-100%
9.	Dintr-o singură sursă Din 20.03.2016	Polite de asigurare obligatorie de asistență medicală	Nr. 50 din 21.03.2016 Compania Națională de Asigurări în Medicină	101400,00	Anul 2017	101400,00	-	-	Executat 100%
10.	COP Nr.17/00913 din 13.04.2017	Renovarea rețelei electrice la Gimnaziul din s.Trebujeni r-l Orhei	Nr.56 din 10.05.2017 SRL Neoenerg - Construct	274730,5	2 luni de la primirea ordinului de începere	274730,5	-	-	executat conform graficului Executat 100%
11.	COP nr. 17/01365 din 05.05.2017	Reparația sistemului de încălzire la gimnaziul Mălăiești, rl.Orhei	NR.62 din 06.06.2017 SRL Camonir	219990,61	3 luni de la primirea ordinului de începere				Lucrările n-au demarat

12.	COP nr. 17/01383 din 05.05.2017	Reparația capitală a sălii de sport la Liceul Teoretic On.Ghibu din or.Orhei	Nr.61 din 06.06.2017 SRL Tinichigiu	293743,00	3 luni de la primirea ordinului de începere	55140,00			Executat 18,7%
13.	Licitație publică Nr. nr. 17/01524 din 19.05.2017	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	Nr.68 din 29.06.2017 SRL Pultusk Invest	913454,13	3 luni de la primirea ordinului de începere		-	-	Lucrările n-au demarat
			Nr.70 din 29.06.207 SRL Genesis International	1260585,82					Lucrările n-au demarat
			Nr.71 din 29.06.2017 SRL Genesis International	1361296,99					Lucrările n-au demarat
			Nr.72 din 29.06.2017 SRL Genesis International	660082,98					Lucrările n-au demarat
			Nr.69 din 26.06.2017 SRL Credo Industry	659331,15					Lucrările n-au demarat
14.	COP nr. 17/01758 din 01.06.2017	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul Lucașeuca, rl.Orhei	Nr.67 din 28.06.2017 Coop Remontnic	1385592,00	4 luni de la primirea ordinului de începere				Lucrările n-au demarat

Ex.sp.principal S.Teslari